



BOX #02

RESTAURANTE BAR CON SANITARIO

LARGO: 6.03mts

ANCHO: 2.43mts

ALTO: 2.59mts

TRANSFORMACIÓN EN ACERO

CORTE DE LÁMINA DE CONTENEDOR Y ENMARCADO DE PTR DE 4" x 1 1/2" Cal. 14, PARA FABRICACIÓN DE MARCOS EN FACHADA, CON VANOS DE 5.59mt x 1.14mt Y .92 x 1.14mt. ACOMPAÑADA DE TAPAS ABATIBLES, SUJETAS POR BISAGRAS Y AMORTIGUADORES EN CADA EXTREMO.

CORTE DE LÁMINA DE CONTENEDOR Y ENMARCADO DE SOLERA DE 4" x 1/4, PARA MARCO DE VENTANA, CON VANOS DE .76mt x .30mt.

CORTE DE LÁMINA DE CONTENEDOR Y ENMARCADO DE SOLERA DE 4" x 1/4, PARA MARCO DE VENTANA, CON VANOS DE 1.54mt x .30mt y 1.62 x .30mt

CORTE DE LÁMINA DE CONTENEDOR Y ENMARCADO DE PTR DE 4" x 1 1/2" Cal.14, PARA FABRICACIÓN DE PUERTA Y MARCO, PARA INGRESO A BAÑO, SUJETA CON BISAGRAS, CON MEDIDAS DE 2.00mt x .84mt, INCLUYE INSTALACIÓN DE CHAPA.

FABRICACIÓN DE MARQUESINA, CON PTR DE 3" x 1 1/2" Cal.14, EN INGRESO DE PUERTA, CON MEDIDAS DE 2.00mt x 1.00mt.

FABRICACIÓN DE BASTIDOR DE PTR DE 1" x 1" Cal.14. PARA SOPORTE DE BARRAS ABATIBLES, CON MEDIDAS DE 5.59mt x .50mt y .92mt x .40mt.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES PARA COMPUERTAS.

SUMINISTRO DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE Cal.14. CON MEDIDAS DE 5.59mt x .50mt y .92mt x .40mt.

BOTAGUAS PERIMETRAL EN ÁREA DE VENTANAS/COMPUERTAS.

ALDABAS PARA CIERRE DE VENTANAS.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICA Y GAS.

INST.ELÉCTRICA, COMPUESTA POR CABLEANTIFUEGO CAL. 10/.8/12; CANALIZACIÓN CON TUBERÍA GALVA. 13mm /MANGUERA CONDUIT/LIQUATAJE, DE PARED DELGADA.

SALIDA ELÉCTRICAS, PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, INTERIOR, CONTACTOS, APAGADORES Y SALIDAS DE T/V CENTRO DE CARGA QO4 Y ACOMETIDA.

INST. HIDROSANITARIA CON TENDIDO EN TUBERÍA CPVC Y PVC DE 13mm -(1/2" y 2"), COMPUESTO DE CODOS, COPLES, Y REDUCCIONES, ETC.

SALIDA DE AGUA Y DRENAJE EN TARJA Y LAVABO.

SALIDA DE AGUA Y DRENAJE PARA WC.

SALIDA DE GAS.

MATERIAL ELÉCTRICO.

ACABADO EN PINTURA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO EN EXTERIOR Y PINTURA EXTERIOR APLICACIÓN DE 120mts2 PINTURA ESMALTE EPOXICA EN EXTERIOR.

VIDRIO Y ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA DE ALUMINIO, CON LINEA NACIONAL DE 3", NEGRO ANODIZADO, Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6mm CON MOSQUITERO.

VENTANA CORREDIZA DE 1.54mt x .30mt

VENTANA CORREDIZA DE 1.62mt x .30mt

VENTANA CORREDIZA DE .76mt x .30mt

PISO NATURAL TRATADO

APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITAR PISO DE MADERA, DE FORMA NATURAL, UTILIZANDO POLYFORM. (PULIDO Y ACEITADO)

ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y MOBILIARIOS DE BAÑO.

TOTAL: \$191,669.00 MXN

EXTRAS PERSONALIZABLES:

PISOS

*PISO ACABADO CEMENTO PULIDO + \$4,912.00

*PISO CERAMICO + \$9,360.00

AISLANTE TÉRMICO

*POLIURETANO A 2" + \$18,720.00

ZOCLOS:

*ZOCLO PISO CERÁMICO + \$1,755.00

*ZOCLO VINILICO + \$1,404.00

*CURVA SANITARIA + \$1,989.00

MUROS, TECHOS Y ACABADOS:

*TABLAROCA CON ACABADO MICROCEMENTO PULIDO + \$26,910.00

*TABLAROCA CON ACABADO BÁSICO (PINTURA VINILICA) + \$20,182.00

*TABLAROCA CON ACABADO (PINTURA LAVABLE) + \$25,740.00

CONDICIONES DE PAGO:

80% ANTICIPO A LA FIRMA DEL CONTRATO. 10% AVANCE DE OBRA. 10% UNA VEZ LISTO EN PLANTA DE FABRICACIÓN UNDERBOX. PRECIOS NO INCLUYEN IVA. TODO LO NO ESPECIFICADO DENTRO DE ESTA COTIZACIÓN SE CONSIDERA COMO NO INCLUIDO, POR LO QUE EN CASO DE REQUERIR ALGÚN PRODUCTO O SERVICIO ADICIONAL SE COTIZARÁ POR SEPARADO. TIEMPO DE ENTREGA 60 DÍAS HÁBILES. LAB. PLANTA DE FABRICACIÓN UNDERBOX. UNDERBOX SUBCONTRATA EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y GRÚA POR LO QUE NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS DEMORAS E IMPREVISTOS AJENOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO.

Tel (33) 3880 8083 | WhatsApp (33) 1278 9122 | info@underbox.mx | www.underbox.mx

